

# 安徽亚玖环保建材有限公司年产 20 万吨水稳拌合料项目

## 竣工环境保护验收意见

2021 年 3 月 21 日，安徽亚玖环保建材有限公司在淮北市组织召开年产 20 万吨水稳拌合料项目竣工环境保护验收会。参加会议的有安徽国泰众信检测技术有限公司（验收监测单位）、安徽应天环保科技咨询有限公司（验收监测报告编制单位）等单位共 7 位代表。会议成立了验收工作组，验收工作组听取了建设单位关于项目环境保护“三同时”执行情况和验收报告编制单位关于项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，进行了环境保护现场检查，审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于安徽省淮北市杜集经济开发区罗里村南，占地面积 2000m<sup>2</sup>。主要建设 1 条 WCB600 水稳拌合料生产线，配备冷骨料供给系统、供水系统、粉料计量系统、搅拌系统、成品输送系统、控制系统及气路系统等，形成年产 20 万吨水稳拌合料的生产能力。

#### （二）建设过程及环保审批情况

本项目于 2019 年 12 月 20 日在淮北市杜集区发改委备案，2020 年 1 月 13 日淮北市杜集区生态环境分局以淮杜环行[2020]1 号文予以批复同意该项目建设。项目于 2020 年 8 月开工建设，于 2021 年 2 月建成。

#### （三）投资情况

本项目实际总投资为 1907 万元，环保投资 70 万元，占项目总投资总额的 3.7%。

#### （四）验收范围

本次针对安徽亚玖环保建材有限公司年产 20 万吨水稳拌合料项目全部生产线及配套环保设施进行验收。

### 二、项目工程变动情况

本项目建设性质、规模、地点、生产工艺均与环评一致，环境保护措施存在如下变动：

1、骨料投料工序产生的粉尘处理措施环评批复为：经收集系统收集后，经高效布袋除尘器处理后，通过 1 根不低于 15m 高排气筒排放；实际建设为：骨料投料工序产生的粉尘经收集系统收集后，经高效布袋除尘器处理后，返回至投料口；

2、搅拌工序粉尘产生的粉尘处理措施环评批复为：由收集系统收集后，通过 1 根不低于 15m 高 7#排气筒排放；实际建设为搅拌工序产生的粉尘经收集系统收集后，经高效布袋除尘器处理后，返回至投料口。

本项目环保措施变更后未增加污染物的排放，根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688 号文），本项目变动不属于重大变动，纳入本次竣工环境保护验收管理。

### 三、环评及环保“三同时”执行情况

经现场勘验，现场已落实相关污染防治措施：

1、废水：实行雨污分流，雨水进入市政雨水管网；车辆冲洗及设备冲洗等生产废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。生活污水经化粪池预处理后与食堂废水经油水分离器预处理后废水混合满足接管标准，经杜集开发区污水管网转输至龙湖污水处理厂进行深度处理。

2、废气：骨料投料粉尘经高效布袋除尘器处理后返回投料口；搅拌粉尘经高效布袋除尘器处理后返回出料库；水泥仓呼吸孔产生的粉尘经自带2套脉冲式除尘器处理后无组织排放；原料储备库整体封闭（仅保留进出口），顶部设置喷雾降尘装置。

3、噪声：项目生产过程中主要噪声源包括搅拌机等设备，通过选用低噪声设备并采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。

4、固废：本项目产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、沉淀渣、含油手套、废机油等。除尘器收集的粉尘、沉淀渣、回收用于生产；生产过程中产生的废机油作为危废集中收集后委托有资质单位处置（验收期间尚未产生）；生活垃圾、混入生活垃圾的含油抹布收集后由环卫部门统一处理。

#### 四、验收监测结果

本项目委托安徽国泰众信检测技术有限公司进行验收监测，验收监测期间生产正常，生产负荷达到75%以上，符合验收条件。验收监测结果表明：

验收监测期间，项目厂界颗粒物无组织排放满足《水泥工业大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013）大气污染物排放限值要求。厂区废水总排口pH、SS、COD、BOD<sub>5</sub>、NH<sub>3</sub>-N、TN、TP、动植物油等污染物排放浓度均满足龙湖污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-2012）三级标准。项目厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

#### 五、验收工作组结论

安徽亚玖环保建材有限公司年产20万吨水稳拌合料项目执行了环保“三同时”制度，环境保护审批手续完备，基本按照环评及批复的要求落实了污染

防治措施：根据该工程项目竣工环境保护验收监测报告，主要污染物达标排放，项目基本符合验收条件，验收工作组认为安徽亚玖环保建材有限公司年产 20 万吨水稳拌合料项目通过竣工环保验收。

## 六、后续要求

- 1、进一步加强环保设施管理，确保废气达标排放；
- 2、进一步加强环境管理，完善环境管理制度。

安徽亚玖环保建材有限公司

2021 年 3 月 20 日

## 安徽亚玖环保建材有限公司年产 20 万吨水稳拌合料项目

竣工环境保护验收参会人员一览表

[illegible]

